

**Пояснительная записка  
к отчету за 9 месяцев 2021 года  
по муниципальной программе Промышленного  
внутригородского района городского округа Самара  
"Благоустройство территории Промышленного внутригородского  
района городского округа Самара" на 2018 - 2025 годы, утвержденной  
Постановлением Администрации Промышленного внутригородского  
района городского округа Самара от 28.12.2017 № 225**

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара "Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара" на 2018 - 2025 годы (далее – Программа), утвержденной Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 28.12.2017 № 225, представляет собой сумму расходов на реализацию входящих в ее состав мероприятий. В 2021 году общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 104 819,6 тыс.руб.

В рамках Программы за 9 месяцев 2021 года Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара заключены следующие муниципальные контракты:

1. По мероприятию Программы «Ремонт внутриквартальных проездов» предусмотрено 103 799,6 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт № 28 от 01.06.2021 с ООО «ВМ ГРУПП» на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов). Срок выполнения работ 31.10.2021 года. Кассовый расход по контракту по состоянию на 01.10.2021 составил 34 589,9 тыс.руб.. в том числе средства областного бюджета – 27 179,9 тыс.руб., средства бюджета района – 7 410,0 тыс.руб. Окончательный расчет будет произведен в 4 квартале 2021 года;

2. По мероприятию Программы «Установка газонных ограждений территорий» заключены контракты № 15 от 24.03.2020 и № 34 от 07.06.2021

г. с ИП Мошков С.В. на выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу газонных ограждений в общей сумме 983,8 тыс. руб. (в рамках Программы предусмотрено - 1 000,0 тыс. рублей). Контракт исполнен и оплачен в полном объеме.

3. По направлению Программы «Проведение общественных мероприятий, направленных на благоустройство» (в рамках Программы предусмотрено - 20,0 тыс. рублей) мероприятия не проводились и муниципальные контракты не заключались.

За 9 месяцев 2021 года исполнение по муниципальной программе Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2025 годы составило 35 573,7 тыс. рублей или 33,9%.

Первый заместитель Главы  
Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара



Н.Н.Блинков